

## Sprawozdanie z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2021 roku.

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 17 454 055,90 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 618 066,08 zł co stanowi 3,54% zakładanego planu.

### Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Polnej
2. Parking przy ul. Parkowej
3. Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania
4. Budowa ul. Lisowskiego
5. Budowa ul. Chmielowskiego
6. Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego
7. Modernizacja ul. Bulwary
8. Modernizacja ul. Lubelskiej
9. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim
10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM
11. Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta
12. Rozbudowa monitoringu miejskiego
13. Maszt radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta
14. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1
15. Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)
16. Budowa windy – DŚDS
17. Budowa jazu na rzece Białka
18. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyń
19. Słoneczny Radzyń
20. Toaleta publiczna
21. Zakup samochodu dostawczego
22. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obywatelski)
23. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim
24. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego

#### 1. Budowa ul. Polnej

W dniu 01.12.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Miasto poniosło koszty odszkodowań za wykup gruntów w kwocie łącznej 65 456,71 zł oraz opłaty sądowej w kwocie 900,00 zł.

Plan – 1 600 000,00 zł, wykonanie - 66 356,71 zł.

## **2. Parking przy ul. Parkowej**

Miasto Radzyń Podlaski wykonało parking przy ul. Parkowej. Roboty budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa Paweł Domijański ul. Lubelska 7, 21-300 Radzyń Podlaski za kwotę 71 736,06 zł.

Plan – 82 000,00 zł, wykonanie - 71 736,06 zł.

## **3. Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania**

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2021 r.

Plan – 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **4. Budowa ul. Lisowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski planuje podjąć działania projektowe w drugim półroczu 2021 r.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **5. Budowa ul. Chmielowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski planuje podjąć działania projektowe w późniejszym okresie.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **6. Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2021 r.

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **7. Modernizacja ul. Bulwary**

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2021 r.

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **8. Modernizacja ul. Lubelskiej**

Miasto Radzyń odstąpiło od realizacji inwestycji.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **9. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim**

Miasto Radzyń Podlaski w celu realizacji projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim” zawarło umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:

- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie
- Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą SORTED Sp. z o. o. z siedzibą w Chyliczkach, w zakresie – Rewitalizacji placu publicznego „Rynek” w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 3 267 240,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zajac z siedzibą w Stasinowie, w zakresie – Przebudowy ulicy Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 96 676,72 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 22 771 595,57 zł. Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu pełni nadzór inwestorski nad inwestycją. Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL. Miasto poniosło wydatki związane z zarządzaniem i nadzorem nad inwestycją w kwocie łącznej 5 646,80 zł.  
Plan – 10 679 659,50 zł, wykonanie 5 646,80 zł.

#### **10. Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM**

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2021 r.  
Plan – 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **11. Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta**

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona  
Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **12. Rozbudowa monitoringu miejskiego**

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2021 r.  
Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **13. Maszt radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 24 czerwca 2021 r. wystawiło zlecenie na wykonanie inwestycji firmie Media system. Robert Bukowski z siedzibą ul. Poczтовая 4, 21-300 Radzyń Podlaski na kwotę 7 995,00 zł.  
Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **14. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1**

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2021 r.  
Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **15. Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)**

Miasto zakupiło wykładziny ochronne do zabezpieczenia sali gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim za kwotę łączną 39 590,00 zł.  
Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 39 590,00 zł.

#### **16. Budowa windy – DŚDS**

W dniu 4 stycznia 2021 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę na wykonanie zamówienia pn. „Dobudowa szachtu windowego zewnętrznego do budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzyniu Podlaskim” z wykonawcą tj. firmą ATLANTIK Robert Strojek, na kwotę 348 246,51 zł, z terminem

realizacji do dnia 31 maja 2021 r. Inwestycja została ukończona w terminie. W dniu 2 czerwca 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego.

Miasto poniosło również inne wydatki, w tym związane z nadzorem nad inwestycją, w kwocie łącznej 9 000,00 zł.

Plan – 360 000,00 zł, wykonanie – 357 246,51 zł.

#### **17. Budowa jazu na rzece Białka**

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **18. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyń**

W dniu 5 października 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą Pollight Sp. z o. o. z siedzibą 00-580 Warszawa, Al. J.Ch.Szucha 11B/H2 na kwotę 2 819 160,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 8 września 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 2 091 692,16 zł.

Dodatkowo EL PROJEKT Konrad Wereszczyński pełni nadzór inwestorski nad inwestycją. Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie NGJ Sp. z o. o. zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

W dniu 29 czerwca 2021 r. dokonano odbioru częściowego wykonanych prac na kwotę łączną 1 520 725,00 zł.

Plan – 2 971 692,16 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **19. Słoneczny Radzyń**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 7 czerwca 2021 r. zawarło umowę z wykonawcą RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą w Lublinie, ul. Wyzwolenia 129, 20-368 Lublin na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „SŁONECZNY RADZYŃ” na kwotę 362 880,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 6 maja 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 190 753,92 zł.

Dodatkowo EL PROJEKT Konrad Wereszczyński pełni nadzór inwestorski nad inwestycją. Miasto Radzyń Podlaski zleciło EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

Plan – 560 704,24 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **20. Toaleta publiczna**

Został sporządzony opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno - Użytkowy, niezbędny do ogłoszenia przetargu w celu wyboru wykonawcy inwestycji. Przetarg i wykonanie inwestycji zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

Plan – 240 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **21. Zakup samochodu dostawczego**

Miasto zakupiło samochód dostawczy marki IVECO DAILY za kwotę 77 490,00 zł.

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie - 77 490,00 zł.

#### **22. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)**

Miasto Radzyń Podlaski planuje zrealizować inwestycję w drugim półroczu 2021 r.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **23. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim**

W dniu 28 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem miejsca pamięci - budynku dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim.

Kwota przeznaczona na wykonanie umowy to 111 534,38 zł.

Plan – 112 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **24. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski sporządziło opis przedmiotu zamówienia – Projekt Zagospodarowania Terenu, niezbędny do ogłoszenia przetargu w celu wyboru wykonawcy inwestycji. Przetarg i wykonanie inwestycji zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rębak*

Z-ca Naczelnika Wydziału  
Rozwoju Gospodarczego

*Ryszard Brachna*