

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w pierwszym półroczu 2025 roku
(stan na dzień 30 czerwca 2025 r.)

W budżecie miasta na rok 2025 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **31 054 115,49 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **6 808 640,92 zł** co stanowi **21,93 % zakładanego planu**.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego).
2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim.
4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim.
5. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego).
6. Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyna Podlaski.
7. Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego.
8. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św.A Boboli).
10. Projekt ulicy Leśnej.
11. Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich.
12. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej.
13. Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej.
14. Wykupy gruntów.
15. Zakup sprzętu komputerowego do UM.
16. Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu.
17. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC).
18. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim.
19. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.
20. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3.
21. Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim -ul. Chmielowskiego.
22. Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego.
23. Zakup monitora interaktywnego -Czyste Powietrze.
24. Zakup wanny spa – MOSIR.
25. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Przedszkolu Nr 2.

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego).

Miasto Radzyn Podlaski zakończyło rozpoczętą w 2023 r. inwestycję na przebudowę ulic Armii Krajowej i Żeromskiego. W dniu 11 maja 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zdanja pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **5 480 657,47 zł**. W 2025 r. Wykonawcy inwestycji wypłacono kwotę **2 603 313,45 zł**.

Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawowało Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek, z siedzibą w Łukowie, za kwotę **61 500,00 zł**.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 8 maja 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 5 206 624,60 zł.

Plan – 2 703 313,45 zł, wykonanie – 2 664 813,45 zł

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego.

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyn Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę **6 491 665,71 zł**.

W związku z brakiem kontynuowania robót budowlanych w bieżącym roku, w dniu 23 maja 2025 r. Miasto odstąpiło od w/w umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca, wbrew postanowieniom umowy, nie sporządził inwentaryzacji prac. W związku z powyższym Miasto zawarło umowę z „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel” na wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Nadzór inwestorski sprawowała Spółka „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel”, z siedzibą w Białej Podlaskiej. Kwota wypłacona za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 2025 r. wyniosła 19 680,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Plan – 6 598 369,71 zł, wykonanie – 19 680,00 zł

3. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim.

W 2025 r. Miasto Radzyn Podlaski kontynuuje inwestycję na podstawie umowy zawartej w dniu 21 marca 2024 r. z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **6 495 352,04 zł**.

W dniu 13 czerwca 2025 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji na kwotę 3 000 000,00 zł.

Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 21 marca 2026 r.

Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawuje Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek, z siedzibą w Łukowie.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 6 000 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 92,37% planowanych kosztów inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Plan – 3 000 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim.

W dniu 21 marca 2024 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę **2 829 000,00 zł**.

W związku z brakiem kontynuowania inwestycji w bieżącym roku, w dniu 23 maja 2025 r. Miasto odstąpiło od w/w umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca, wbrew postanowieniom umowy, nie sporządził inwentaryzacji prac. W związku z powyższym Miasto zawarło umowę z „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel” na wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Plan – 1 879 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

5. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego).

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **10 455 000,00 zł**. Inwestycja dotyczy ulic Wyszyńskiego i części ulicy Warszawskiej w Radzynie Podlaskim.

W związku z brakiem kontynuowania inwestycji w bieżącym roku, w dniu 12 czerwca 2025 r. Miasto odstąpiło od w/w umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca, wbrew postanowieniom umowy, nie sporządził inwentaryzacji prac. W związku z powyższym Miasto zawarło umowę z „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel” na wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych..

Nadzór inwestorski sprawuje INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel, z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Ponadto, została sporządzona ekspertyza przez niezależną firmę: „AMD” USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE MAŁGORZATA DROŃ z siedzibą w Puławach, za kwotę 12 300,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Plan – 8 061 800,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł

6. Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

Miasto Radzyn Podlaski w 2025 r. kontynuuje inwestycję rozpoczętą w 2024 r.

Miasto w dniu 29 stycznia 2025 r. zawarło umowę na opracowanie i wdrożenie pełnej dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, z firmą EFIGO Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, za kwotę **18 179,40 zł**. Termin realizacji umowy przypada na dzień 29 lipca 2025 r.

W drugiej połowie 2025 r. planowany jest przetarg na dostawę sprzętu i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2026 r.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) kwotą 850 000,00 zł.

Plan – **1 045 500,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

7. Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego.

Miasto Radzyn Podlaski w dniu 29 listopada 2024 r. Zawarło umowę z Województwem Lubelskim na realizację Projektu Partnerskiego w ramach Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi ogółem 1 980 875,07 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2026. Liderem Projektu jest Miasto Radzyń Podlaski, natomiast Partnerami są Gmina Radzyń Podlaski i Gmina Borki.

W ramach Projektu przez Miasto Radzyń Podlaski prowadzone są działania informacyjne, w tym przed budynkiem Urzędu Miasta została ustawiona tablica informacyjna za kwotę **4 182,00 zł**. Ponadto, w dniu 19 lutego 2025 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę na doradztwo techniczne w Projekcie z Maciejem Bednarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, z siedzibą w Lublinie. W dniu 11 czerwca 2025 r. dokonano odbioru częściowego powyższej umowy, na kwotę **15 744,00 zł**.

Plan – **130 478,40 zł**, wykonanie – **19 926,00 zł**

8. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I.

Miasto Radzyń Podlaski zawarło w dniu 28 maja 2025 r. umowę z Magdaleną Tulejską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BASED Magdalena Tulejska, z siedziba w Pruszkowie, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu, za kwotę **7 380,00 zł**.

W dniu 30 maja 2025 r. Miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie inwestycji z Działania 11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Plan – **200 438,46 zł**, wykonanie – **7 380,00 zł**

9. Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św.A Boboli).

W dniu 23 stycznia 2024 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę **2 767 500,00 zł**.

Nadzór inwestorski sprawowała firma „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel”, z siedzibą w Białej Podlaskiej, za kwotę **69 999,30 zł**, z czego część, tj. kwota **13 999,86 zł** została wypłacona w roku 2025.

Dla inwestycji zostały także zlecone roboty poprawkowe firmie „P.H.U. MAXIM Grzegorz Ryszkowski” za kwotę **14 760,00 zł**.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 27 lutego 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1 486 977,80 zł.

Plan – 2 867 500,00 zł, wykonanie – **2 796 259,86 zł**

10. Projekt ulicy Leśnej.

Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel”, z siedzibą w Białej Podlaskiej, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa ulicy Leśnej w Radzynie Podlaskim” za kwotę **85 995,45 zł**. Porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2025 r. umowa została rozwiązana.

Plan - **100 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

11. Projekt rewitalizacji parku oraz malej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 21 października 2024 r. zleciło Pracowni Projektowania Przestrzennego p. Doroty Pape z siedzibą w Piasecznie, wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku (głównego parteru ogrodowego), za kwotę **155 902,50 zł**. Zadanie zostało wykonane w dniu 28 marca 2025 r.

W ramach budżetu wykonane zostały także:

- przyłączenie oświetlenia parku przez PGE Dystrybucja S.A. za kwotę **1 868,10 zł**,
- opinia ornitologiczna przez „Ekspert Przyrodniczy Paweł Grela” za kwotę **4 305,00 zł**.

Plan - **172 000,00 zł**, wykonanie – **162 075,60 zł**

12. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 19 listopada 2024 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101960L od km 0+048 do km 0+986 w Radzynie Podlaskim – ul. Zbulitowska”, za kwotę **1 065 811,11 zł**. Z powodu konieczności wykonania poszerzenia drogi, umowa ta została zmieniona aneksem z dnia 26 marca 2025 r, a wartość umowy wzrosła o dodatkowe **57 929,29 zł**. W dniu 27 czerwca 2025 r, zlecono także tej firmie wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego za kwotę **42 861,66 zł**. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 19 sierpnia 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 639 486,66 zł.

Plan - 1 603 915,47 zł, wykonanie – 0,00 zł

13. Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 3 stycznia 2025 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr inż. Waldemar Zaniuk” z siedzibą w Kalinówce, na wykonanie zdania pn. „Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **231 240,00 zł.**

Inwestycja została odebrana w dniu 4 czerwca 2025 r.

Plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 231 240,00 zł

14. Wykupy gruntów.

Grunty zostały wykupione pod powiększenie cmentarza komunalnego oraz z mocy prawa pod drogi publiczne.

Plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 487 367,00 zł

15. Zakup sprzętu komputerowego do UM.

Zakup będzie realizowane w drugiej połowie 2025 r.

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

16. Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu.

Inwestycja będzie realizowana w drugiej połowie 2025 r.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

17. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC).

Inwestycja będzie realizowana w drugiej połowie 2025 r.

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

18. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 25 września 2024 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „ANSBUD Aneta Strzelczyk” z siedzibą w Wyborowie, na wykonanie zdania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **548 600,00 zł.**

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 274 300,00 zł.

Plan – 374 300,00 zł, wykonanie – 348 600,00 zł

19. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 24 lutego 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „KWADRA Architekci SP. z o.o.” z siedzibą w Lublinie, opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **137 760,00 zł**.
Plan – **150 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

20. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 4 marca 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „KWADRA Architekci SP. z o.o.” z siedzibą w Lublinie, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **147 600,00 zł**.
Plan – **150 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

21. Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim - ul. Chmielowskiego.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 11 czerwca 2025 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim – ul. Chmielowskiego”, za kwotę **284 831,28 zł**.
Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 9 października 2025 r.
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 142 415,64 zł.
Plan - **450 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

22. Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego.

Miasto Radzyn Podlaski zostało obdarowane przez Firmę „InPost Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie, darowizną w wysokości **30 000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów w ramach realizacji zadania pn. „Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego”
Planowany termin realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2025 r.
Plan – **30 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

23. Zakup monitora interaktywnego -Czyste Powietrze.

Miasto zakupiło monitor interaktywny za kwotę 12 500,00 zł.
Plan - **12 500,00 zł**, wykonanie – **12 500,00 zł**

24. Zakup wanny spa – MOSIR.


Miasto Radzyń Podlaski w dniu 22 maja 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MAZUR” Andrzej Mazur” z siedzibą w Tarnowie, zakup oraz montaż wanny spa z hydromasażem w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Aqua Miś” w Radzynie Podlaskim, za kwotę **46 499,01 zł**.
Planowany termin realizacji zlecenia przypada na dzień 30 września 2025 r.
Plan – **50 000,00 zł**, wykonanie – **46 499,01 zł**

25. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Przedszkolu Nr 2.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 30 czerwca 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „Firma Usługowo-Handlowa Edward Ostrowski” z siedzibą w Radzynie Podlaskim, zakup oraz

montaż pięciu kompletnych instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Chmielowskiego w Radzynie Podlaskim, za kwotę **20 000,00 zł**.
Planowany termin realizacji zlecenia przypada na dzień 30 lipca 2025 r.
Plan – **20 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

BURMISTRZ MIASTA


Jakub Jakubowski